ARBEIDSBESKRIVELSE, gravefase II.

1. Fundamenteringsarbeidene forløpet.
2. Avdekking av fjell til kote 16.0 (kan delvis utføres under gravefase I). Sprengningsarbeidene påbegynnes. (Jfr. sprengningsplan i rapport nr. 3).
3. Rømming av grunt fra kote 20 langs midtfjæ, vestfjæ og midtfjæ.
4. Igen graving til en kote 15.5 for den indre del av byggegrøften, med bunnkoter på kote 21, 20 og 20 i de ytre deler av midtfjæ, vestfjæ og midtfjæ.
5. Graving og utvinn av avstivningsspærrer inn mot fjell ved enkelte trappevon.
6. Rømming av grunt for kanaler fra kote 15.5 og 16. Kanalene graves ut av etapper i 4 rekkefølger, 1-4, hvorav 2 og 3, evt. 3 og 4 kan utføres samtidig.
   Etter utgravning med maksimalt avstivning av grunt stripes bunn, vegger og dekke over kanal. Det tilbakefylles med grus mellom kanalvegger og grunt, og grunten trekkes.
7. Tetting bortgravninger av eksisterende jordkonstruksjoner i midtfjæ og vestfjæ frem til kanaler.
8. Når armeringsarbeidene er avsluttet, rekonstrueres midtfjæ og dekke over underkjeller i midtfjæ og deler av vestfjæ frem til kanal.
9. Tetting av konstruktivt tak i deler av vestfjæ vest for kanal.

*Vedrørende nøyaktige gravekoter henvises til tegninger fra ing. P.A.Bakkejord A/S*

| Rikshospitalet. Patologbygget. Gravefase II | 64-1 | Målestokk 1:100 | Tegn. Kontr. Godkj. | Dato 15.10.70 |
|---|---|---|---|---|
| NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S JAN FRIIS Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5 Tlf. 46 92 90 | | | | 4858-62 |